

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUÑAL
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL AÑO 2020

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 7318

				DENOMINACION	Participativo	Modalidad de contrato	Costo Total de la obra	Ejecutado (Devengado Años Anteriores)	Pagado Años Anteriores	Pendiente por Pagar	PRESUPUESTO DEL AÑO			EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL			Pagados en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
PROYECTO	OBRA	Codigo SNIP	Ubicación Geográfica								ORIGINAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	Pagado Trimestre Anteriores	Pagado el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9-10	12	13	14 = 12 + 0 - 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10+17 +18	20 = 8 - 19
01	0051			Matanzas El Papayo: Construcion de calles	x	x	2.636.280.00	-	-	2.636,280.00	-		-	1,814.780.00	-	1,814.780.00	-	1,814.780.00	821.500.00
01	0052			Reparacion de Asfaltado Monteadentro		x	460.800.00	-	-	460.800.00	-		-	385.000.00	-	385.000.00	-	385.000.00	75.800.00
02	0053			Muro de Contencion		x	644.910.00	-	514.921.35	129.988.65	-		-	129.988.65	-	129.988.65	-	644.910.00	-
02	0051			Derrumbe de la comunidad de los Albinos		x	200.000.00	-	151.520.41	48.479.59	-		-	48.479.59	-	48.479.59	-	200.000.00	-
02	0055			Matanzas adentro, contenes calle principal	x	x	512.500.00	-	42.671.23	469.828.77			-	335.048.77	-	335.048.77	-	377.720.00	134.780.00
02	0056			La Javilla: Reparacion de la calle los Santiago, en los Cercadillo	x	x	600.000.00	-	434.881.99	165.118.01	-		-	165.118.01	-	165.118.01	-	600.000.00	-
03	0052			Arenoso: Construcccion de Cancha		x	600.000.00	-	167.961.41	432.038.59			-	232.038.59	-	232.038.59	-	400.000.00	200.000.00
08	0054			Remodelacion a Club los Castillo (colaboracion)		x	150.000.00	-	99.628.00	50.372.00			-	50.372.00	-	50.372.00	-	150.000.00	-
11	0051			Construcccion de Entrada al Municipio		x	1.131.941.00	-	560.000.00	571.941.00			-	571.941.01	-	571.941.01	-	1.131.941.01	(0.01)
11	0053			Jardineria y Embellecimiento Municipio		x	150.000.00		16.513.50	133.486.40			-	133.486.40	-	133.486.40	-	150.000.00	-
16	0051			Construcccion de Nichos en el Cementerio		x	90.039.90			90.039.90			-	90.039.00	-	90.039.00	-	90.039.00	0.90
20	0051			Reparacion de Viviendas del Municipio		x	650.000.00			650.000.00			-	89.717.84	-	89.717.84	560,282.16	650.000.00	-
11	0002			Obras Menores		x	-			-	-		-	-	-	-	-	-	-
11	0008			Instalacion del Platon Iglesia de los Cocos		x	-			-	-		-	-	-	-	-	-	-
11	02	0051	01	presupuesto participativo		x	1.025.000.00				1.025.000.00		-	797.552.80	-	797.552.80	-	797.552.80	227.441.20
11	02	0052	01	presupuesto participativo		x	1.025.000.00				1.025.000.00		-	615.398.99	-	615.398.99	-	797.552.80	379.160.85
11	02	0053	01	Reparación Barandillas Los Filpos		x	150.000.00				150.000.00		-	30.440.16	-	30.440.16	-	645.839.15	-
11	02	0051	01	Obras menores		x	500.000.00				500.000.00		-	33.830.00	-	33.830.00	-	33.830.00	150.000.00
11	07	0051	01	Construcción Funeraria Municipal Punal		x	620.000.00				620.000.00		-		-		-	544.020.00	620.000.00
11	07	0052	01	presupuesto participativo-Funeraria La Javilla		x					600.000.58		-		-		-	-	-
11	08	0051	01	Reparacion Iglesia		x	200.000.00				200.000.00		-		-		-	-	600.000.58
11	08	0051	001	Reparacion Iglesia La Javilla		x	769.627.00				769.627.00		(550.000.00)			219.627.00	-	-	219.627.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL
EJECUCIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL AÑO 2020

CÓDIGO INSTITUCIONAL:

7318

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9-10	PRESUPUESTO DEL AÑO			EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL			18	19 = 10+17 +18	20 = 8 - 19
											12	13	14 = 12 + 0 - 13	15	16	17 = 15 + 16			
PROYECTO	OBRA	Codigo SNIP	Ubicación Geografica	DENOMINACION	Participativo	Modalidad de contrato	Costo Total de la obra	Ejecutado (Devengado Años Anteriores)	Pagado Años Anteriores	Pendiente por Pagar	ORIGINAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	Pagado Trimestre Anteriores	Pagado el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha	Pagados en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
"11	"08	"052	01	Presupuesto Participativo-Santuario Lourdes	x		750.000.00				750.000.00	(600.000.00)	150.000.00				-		150.000.00
"11	"08	"053	01	Reparación Iglesia Matanza Atueru		x	150.000.00				150.000.00		150.000.00				-		150.000.00
"11	"08	"054	"01	Presupuesto Participativo-Terminacion Funeraria La Javilla	x		600.000.00				600.000.00	(400.000.00)	200.000.00				-		200.000.00
"11	"08	"055	"01	Colaboracion Funeraria Colorado		x	100.000.00				100.000.00		100.000.00				-		100.000.00
11	08	0056	01	Instalacion Plafon Iglesia Los Cocos		x	190.000.00				190.000.00	(77.850.00)	112.150.00	112.150.00				-	112.150.00
11	08	0057	01	Instalacion luces Play Matanzas		x	190.000.00				190.000.00		190.000.00				-		190.000.00
11	20	0051	01	Reparacion de la Casa Doña Enriqueta		x	100.000.00				100.000.00		100.000.00				-		100.000.00
11	20	0052	01	Reparacion de Viviendas en el Municipio		x	800.400.00				800.400.00		800.400.00	439.963.32	202.751.94	642.715.26		642.715.26	157.684.74
11	02	0055	01	Reparacion Caminos Vecinales		x	2.430.000.00				2.430.000.00		2.430.000.00	801.085.68	1.628.459.29	2.429.544.97		2.429.544.97	455.03
11	12	0051	01	Obras Urbanisticas		x	1.550.000.00				1.650.000.00		1.650.000.00		1.596.357.76	1.596.357.76		1.596.357.76	53.642.24
11	07	0053	01	Construccion en el Cementerio		x	900.000.00				900.000.00		900.000.00		886.397.14	886.397.14		886.397.14	13.602.86
11	20	0054	01	Reparacion de Viviendas en el Municipio		x	2.798.600.00				2.798.600.00		2.798.600.00		433.435.23	433.435.23		433.435.23	2.365.164.77
							23.275.098.48		1.988.097.99	21.287.000.49	7.770.027.58	6.228.600.00	13.998.627.58	6.845.990.65	4.777.841.52	11.623.832.17	560.282.16	14.172.212.32	7.652.886.16

Preparado por:

Revisado por:

Aprobado por:

1- Contaduría General de la Republica, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECO9).

